

附件 6：

隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设（二期）产业资产收益帮扶项目 绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

农业农村局严格按照绩效自评工作要求，对照项目绩效申报表认真核实、查找问题和不足，加强对项目绩效工作的力度，隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设（二期）产业资产收益帮扶项目在偏坡营镇偏坡营村建设种牛舍、青贮窖、干草棚、采卵实验室、运动场、研发中心配套工程等设施，项目按照序时进度稳步推进，于 2023 年 9 月 15 日完成全部工程建设内容并通过了竣工验收，目前已完成财政结算评审，纸质版评审报告暂未送达。现已拨付资金 2520.26 万元，对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。

二、绩效目标实现情况

严格按照项目预期的建设内容设定项目绩效目标，2023 年完成种牛舍 13891 平方米、运动场 14100 平方米、青贮窖 7122 立方米、干草棚 1100 平方米、道路硬化 14425 平方米及室外给排水、电力管网等其他附属设施，与项目绩效目标申报表一致。开工率 100%，提前完成工程建设内容。

2023 年已提取资产收益 168 万元，用于偏坡营镇、庙子沟乡、旧屯乡、尹家营乡、湾沟门乡、山湾乡、碱房乡、八

达营乡、西阿超乡共 9 个乡镇的 45 个村巩固脱贫成果，共带动 904 个脱贫户及防返贫监测户，有效带动脱贫户和边缘易贫户实现稳定增收。

项目使用财政资金总额 2800 万元，资金拨付及时，应付款项 100%支付到位，共支付 2520.26 万元，其余资金待收到结算评审报告书后按照评审金额及时支付，结余资金及时退回财政。

三、绩效目标设定质量情况

为加强农业种质资源保护开发利用，实行“种业振兴”，我局 2023 年实施了隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设（二期）产业资产收益帮扶项目，已完成了种牛舍 13891 平方米、运动场 14100 平方米、青贮窖 7122 立方米、干草棚 1100 平方米、道路硬化 14425 平方米及室外给排水、电力管网等其他附属设施等建设内容。项目建设内容符合生产实际需要，项目已于 2023 年 10 月投产运营。绩效目标设定清晰、完整。

四、整改措施及结果应用

下一步，我单位将根据结算评审结果及时申请支付剩余资金。

2024 年 4 月 2 日