

苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目						
主管部门		隆化县苔山镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	327.95	10 分	93.7%	9
		其中：当年财政拨款	350	350	327.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新建护村护地坝约 2178 米、河道清淤约 9000 立方米。				项目已完成，即将组织验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	新建河坝	≥2178 米	2111.5 米	20	18	实际施工过程中，根据实际情况及村民要求对建设内容进行调整
			河道清淤	≥9000 立方米	9000 立 方米			
			涉及行政村	1 个	1 个			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	由于项目内容调整未能按期验收
		时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	
		成本指标	新建河坝	≤1500 元/米	1500 元 /米	20	20	
	河道清淤		≤20 元 /立方米	20 元/ 立方米				
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益户	≥150 户	150 户	15	15	
		可持续影响 指标	固定资产使用年限期限	≥15 年	15 年	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	92	

2022年苍山镇三道营村道路硬化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年苍山镇三道营村道路硬化项目						
主管部门		隆化县乡村振兴局			实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	150	150	145.81	10 分	97.21	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于在三道营村硬化道路约 10000 平米。				已完成用于在三道营村硬化道路约 10000 平米。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	道路硬化	≥10000 平米	10000 平米	10	10	
			涉及行政村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时限	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	道路硬化	≤150 元/平米	150 元/平米	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益户	≥380 户	380 户	15	15	
		可持续影响 指标	道路使用年限 期限	≥10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口 满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99	

2023 年苔山镇茅茨路村农产品加工改造提升资产收益帮扶项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年苔山镇茅茨路村农产品加工改造提升资产收益帮扶项目						
主管部门		隆化县农业农村局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	50	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	72	50	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	22			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于在茅茨路村改造建设原粮库、加工间及内外包间约 400 平米及相应设备配套等。				项目正在建设中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	改造建设农产品加工间	≥400 平米	300 平 米	30	24	
			涉及行政村	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	由于施工较慢未能 按期建设完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 10 月	未完成	5	0	由于施工较慢未能 按期建设完成
		成本指标	改造建设农产品加工间	≤1250 元/平米	1250 元 /平米	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加村集体收益	3 万元/ 年	3 万元/ 年	10	10	
		社会效益 指标	有效带动脱贫户户数	≥24 户	24 户	10	10	
		可持续影 响指标	厂房、库房使用年限期限	≥4 年	4 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	74	

2023 年苔山镇超梁沟村黄花产业资产收益帮扶项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年苔山镇超梁沟村黄花产业资产收益帮扶项目						
主管部门		隆化县农业农村局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	430	300	286.55	10 分	95.52%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	286.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	130			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于种植黄花菜 310 万株、新建 300 立方米成品冷库 2 个、冷库罩棚 200 平方米、晾晒场 2185 平方米、修建场区 3 米宽园区路 155 米、清理建筑垃圾 2185 立方米并外运 5 公里、土方回填 4370 立方米、打机井 1 口、潜水泵 1 台等。			项目正在建设中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	种植黄花菜	≥310 万株	310 万株	20	18	
			建设冷库	≥600 立方	600 立方米			
			建设冷库罩棚	≥200 平米	200 平米			
			建设晾晒场	≥2185 平	2185 平米			
			硬化道路	≥465 平米	0			
			建设机井	≥1 眼	1 眼			
			安装潜水泵	≥1 台	1 台			
			涉及行政村	1 个	1 个			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	由于施工较慢未能按期建设完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	未完成	5	0	由于施工较慢未能按期建设完成
		成本指标	种植黄花菜	≤0.6 元/株	0.6 元/株	20	18	
			建设冷库	≤467 元/立	467 元/立方			
			建设冷库罩棚	≤1800 元/	1800 元/平米			
			建设晾晒场	≤174 元/平	174 元/平米			
			硬化道路	≤65 元/平	未完成			
			建设机井	≤7 万元	7 万元			
			安装潜水泵	≤2 万元	2 万元			
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加村集体收益	18 万元/年	18 万元/年	10	10	
		社会效益 指标	有效带动脱贫户户数	≥60 户	60 户	10	10	
		可持续影 响指标	固定资产使用年限期限	≥4 年	4 年	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	85	

2023 年苔山镇西沟门村村庄环境整治提升项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年苔山镇西沟门村村庄环境整治提升项目						
主管部门		隆化县乡村振兴局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285.2	285.2	259.04	10 分	90.83%	9	
	其中：当年财政拨款	285.2	285.2	259.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新建河坝约 827 米、透水砖硬化地面约 367 平米、植草砖硬化地面约 970 平米、建造树池 29 个、铺设污水管道约 850 米、河道清淤约 4500 立、建造公厕 1 座等。				项目正在建设中			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	新建河坝	≥827 米	827 米	20	18	
			透水砖硬化地面	≥367 米	367 米			
			植草砖硬化地面	≥970 米	970 米			
			建造树池	≥29 个	0			
			铺设污水管道	≥850 米	850 米			
			河道清淤	≥4500 立	4500 立			
			建造公厕	1 座	1 座			
			涉及行政村	1 个	1 个			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	由于施工较慢未能按期建设完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	未完成	5	0	由于施工较慢未能按期建设完成
		成本指标	新建河坝	≤1600 元/米	1600 元/米	20	18	
			透水砖硬化地面	≤80 元/平米	80 元/平米			
			植草砖硬化地面	≤105 元/平	105 元/平米			
			建造树池	≤1100 元/个	0			
			铺设污水管道	≤1000 元/米	1000 元/米			
			河道清淤	≤83 元/立	83 元/立			
			建造公厕	≤150000 元/座	150000 元/座			
	效益指标 30 分	社会效益指标	受益户	≥110 户	110 户	15	15	
		可持续影响指标	固定资产使用年限期限	≥10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标 10	服务对象满意度指	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						10	85	

苔山镇石灰窑沟村便民桥建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		苔山镇石灰窑沟村便民桥建设项目						
主管部门		隆化县乡村振兴局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.78206	19.78206	14.6	10 分	73.8%	7	
	其中：当年财政拨款	19.78206	19.78206	14.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新建便民桥 2 座。				项目正在建设中			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	新建便民桥	≥2 座	2 座	20	20	
			涉及行政村	1 个	1 个			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	未验收	5	0	由于施工较慢未能 按期建设完成
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	未完成	5	0	由于施工较慢未能 按期建设完成
		成本指标	新建便民桥	≤10 万 元/座	10 万元 /座	20	20	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益户	≥60 户	60 户	15	15	
		可持续影 响指标	固定资产使用年限期限	≥15 年	15 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	87	

2023 年苔山镇闹海营村基础设施补短板项目支出绩效自评表

隆化县(2023 年度)									
项目名称		2023 年苔山镇闹海营村基础设施补短板项目							
主管部门		隆化县苔山镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		27.608318	27.608318	26.74	10 分	96.87%	9
		其中：当年财政拨款		27.608318	27.608318	26.74	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于修建挡墙 650 米。				修建挡墙 650 米，项目已全部全部完成，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	修建挡墙	≥650 米	650 米	10	10		
			涉及行政村	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
		成本指标	修建挡墙	≤425 元/米	425 元/ 米	10	10		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	受益户	≥60 户	60 户	15	15		
		可持续影响 指标	固定资产使用年限期限	≥5 年	5 年	15	15		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益脱贫人口满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	99	